Stadt:	Weilheim an der Teck	***BA: Renovierung2020***
Ortsteil:		
Vorhaben:	Kanalsanierung 2020, im Bereich Egelsberg	
Art:		

Haltung mit Schäden / Sanierungsplanung

Haltung: **22589-200** **Egelsbergstraße**

Kantentyp:	*Zulaufknoten,*	*Typ*	*Ablaufknoten,*	*Typ*	*Entw.:*	*Profil.:*	*Material,*	*DN :*	*Länge / DMP - Länge:*	*San-Konz.:*	*Objektkl.:*
0	22589-20	0	22589-205	0	KR	0	SB	300 / 300	31,39 m	R	1

Inspektionsdatum: **02.07.2013** *Richtung:* **U** *Inspektionslänge:* **30,30 m**

Station	*Kode*	*1. Quantifizierung*	*2. Quantifizierung*		*DWA SKL*
0,00 m	BCD XP			Anfangsknoten, Rohranfang	
0,60 m	BAB B	A	1 mm	Rissbildung, Riss, in Längsrichtung	3
0,70 m	BAO			Boden sichtbar	1
0,70 m	BAH B			Schadhafter Anschluss, zurückliegend	2
0,70 m	BCA E	A	150 mm	Anschluss, einfacher Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen	
0,80 m	BAB B	B	2 mm	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	2
2,60 m	BAJ B		20	Verschobene Verbindung, radial	1
15,30 m	BAJ A		15	Verschobene Verbindung, in Längsrichtung	4
26,70 m	BAB B	B	10 mm	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	1
26,70 m	BAO			Boden sichtbar	1
30,30 m	BCE XP			Endknoten, Rohrende	

Geplante Sanierungsmaßnahmen zur Haltung

Allgemeine Massnahmen

von Station	*bis Station*	*San - Länge*	*San - Maßnahme*
0,00			Baunebenkosten

Linienhafte Massnahmen

	von Station	*bis Station*	*San - Länge*	*San - Maßnahme*
O	0,00	31,39	31,39 m	Inliner DN 300
O	0,00	31,39	31,39 m	fräsen vor Inliner gesamt Haltung
U	0,20	2,70 m	2,50 m	Aufgrabung Tiefe < 2.5m

Punktuelle Massnahmen

	von Station	*bis Station*	*San - Länge*	*San - Maßnahme*
U	0,00			Linerendmanschette DN 300
U	0,70			Stutzenanschluss an Inliner (öffnen und anbinden)
U	30,30			Linerendmanschette DN 300